



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2025

Municipio: TIERRA NUEVA

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-4176	TIERRA NUEVA / EQUIPAMIENTO DE CONTENEDORES DE BASURA FIJOS EN PLAZA CIVICA DE BARRIO LOS MOROS, MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA S.L.P.	29,580.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	22-09-2025 / 29-09-2025	100.00 %	100.00 %	474 PERSONA	1.00 PLAZA CIVICA	ACCION	AYUNTAMIENTO	HERRERIA Y CIVIL 2024 DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- EQUIPAMIENTO FIJO CON 3 CONTENEDORES DE BASURA																					
2025-4177	TIERRA NUEVA / EQUIPAMIENTO DE CONTENEDORES DE BASURA FIJOS EN MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA S.L.P.	39,440.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	22-09-2025 / 29-09-2025	100.00 %	100.00 %	300 PERSONA	1.00 MERCADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	HERRERIA Y CIVIL 2024 DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- EQUIPAMIENTO FIJO CON 4 CONTENEDORES PARA BASURA																					
2025-4178	TIERRA NUEVA / EQUIPAMIENTO DE CONTENEDORES DE BASURA FIJOS EN PLAZA CIVICA DE BARRIO LA PIEDAD, MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA S.L.P.	29,580.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	22-09-2025 / 29-09-2025	100.00 %	100.00 %	340 PERSONA	1.00 PLAZA CIVICA	ACCION	AYUNTAMIENTO	HERRERIA Y CIVIL 2024 DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- EQUIPAMIENTO CON 3 CONTENEDORES PARA BASURA FIJOS																					
		98,600.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1524	TIERRA NUEVA / PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE TIERRA NUEVA S.L.P.	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2025 / 31-12-2025	54.00 %	54.00 %	7,966 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CPE	0	0
OBSERVACIONES.- PAGO MENSUAL DE ENEGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ENERO A DICIEMBRE																					
		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-4153	TIERRA NUEVA / AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LA CRUZ Y PROL. ZARAGOZA EN BARRIO LAS ANIMAS, TIERRA NUEVA S.L.P.	231,526.16	0.00	231,526.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-10-2025 / 30-10-2025	100.00 %	100.00 %	30 VIVIENDA	230.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ	0	117751
		231,526.16	0.00	231,526.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1525	TIERRA NUEVA / PAGO DE DERECHOS DE AGUA (CONAGUA)	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2025 / 31-12-2025	75.00 %	75.00 %	7,966 PERSONA	4.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONAGUA	0	0
OBSERVACIONES.- RETENCIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA PARA CONAGUA																					
		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-1526	TIERRA NUEVA / PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE POZOS Y REBOMBEO DE TIERRA NUEVA S.L.P.	1,024,413.00	0.00	0.00	1,024,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2025 / 31-12-2025	57.00 %	79.00 %	7,966 PERSONA	12.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE	0	0
	OBSERVACIONES:- PAGO MESUAL DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 POZOS Y PLANTA POTABILIZADORA DE ENERO A DICIEMBRE																				
		1,024,413.00	0.00	0.00	1,024,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-4132	EL CAMARÓN / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO CON EQUIPO DE BOMBEO FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD DE "EL CAMARON", MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA, S. L. P.	317,379.60	0.00	317,379.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-09-2025 / 17-10-2025	80.00 %	80.00 %	35 VIVIENDA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI	0	88580
		317,379.60	0.00	317,379.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-4134	CERRO DE LA VIRGEN / REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE AV. RIO VERDE EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LA VIRGEN, TIERRA NUEVA S.L.P.	109,265.30	0.00	109,265.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-09-2025 / 17-10-2025	100.00 %	100.00 %	25 VIVIENDA	375.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR ONCE M S.A DE C.V.	0	113955
2025-4151	LA SILVA / REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN BARRIO LOS NOGALES Y LA LOCALIDAD LA SILVA (SAN FRANCISCO), MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA, S. L. P.	650,696.34	0.00	650,696.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2025 / 31-10-2025	100.00 %	100.00 %	25 VIVIENDA	1,415.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ	0	91202
		759,961.64	0.00	759,961.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-4131	BARRIO DE SANTIAGO / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIANO OTERO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA, S. L. P.	362,941.71	0.00	362,941.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-09-2025 / 29-09-2025	100.00 %	100.00 %	5 VIVIENDA	253.50 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	DESARROLLO Y ARQUITECTURA EDISAR S.A. DE C.V.	0	107136
2025-4169	HUIZACHAL / AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES EN LA COMUNIDAD DEL HUIZACHAL, MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA, S. L. P.	89,505.44	0.00	89,505.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-10-2025 / 09-11-2025	100.00 %	100.00 %	78 PERSONA	60.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR ONCE M S.A DE C.V.	0	111682
2025-4130	TIERRA NUEVA / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y REHABILITACION DE RED AGUA EN CALLE DE ALLENDE BARRIO LA PIEDAD, MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA S.L.P.	181,968.64	0.00	181,968.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-09-2025 / 25-09-2025	100.00 %	100.00 %	15 VIVIENDA	135.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	FORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0	105140
		634,415.79	0.00	634,415.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-1724	TIERRA NUEVA / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN DE LA BARRERA, BARRIO OS MOROS, TIERRA NUEVA .L.P.	126,840.00	0.00	0.00	126,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2025 / 20-07-2025	100.00 %	100.00 %	62 PERSONA	107.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	FORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0	0
		126,840.00	0.00	0.00	126,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:ACCIÓN COMPLEMENTARIA Proyecto:RENTA DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-1542	TIERRA NUEVA / MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	513,992.82	0.00	0.00	513,992.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-04-2025 /	100.00 %	100.00 %	4,960 PERSONA	1.00 MAQUIN	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARSAN INFRAESTRUCTURA	0	0

	PERMANENTE CON MAQUINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIERRA NUEVA S.L.P. (PRIMERA ETAPA)											21-05-2025					ARIA		TO	Y CONCRETOS, S.A DE C.V.		
2025-2349	TIERRA NUEVA / MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL PERMANENTE CON MAQUINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIERRA NUEVA S.L.P. (SEGUNDA ETAPA)	280,814.54	0.00	0.00	280,814.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-07-2025 / 12-08-2025	100.00 %	100.00 %	4,960 PERSONA	1.00 M AQUINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	FORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0	0
		794,807.36	0.00	0.00	794,807.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:S6 TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-2347	TIERRA NUEVA / REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 13 LTS PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE TIERRA NUEVA, S.L.P.	682,321.97	0.00	0.00	409,393.18	0.00	272,928.79	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2025 / 13-10-2025	100.00 %	100.00 %	4,960 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ	0	0
		682,321.97	0.00	0.00	409,393.18	0.00	272,928.79	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:GUARNICIONES Y BANQUETAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-2577	TIERRA NUEVA / CONSTRUCCION DE BANQUETA CON PIEDRA LAJA SANGRE DE PICHON EN BOULEVAR RIO JOFRE, ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA S.L.P.	822,931.23	0.00	822,931.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-08-2025 / 28-09-2025	100.00 %	100.00 %	4,960 PERSONA	1,407.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE GILBERTO GUERRERO RODRIGUEZ	0	74760
		822,931.23	0.00	822,931.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1769	TIERRA NUEVA / PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE CALLES MELCHOR OCAMPO E ITURBIDE, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA S.L.P.	687,922.27	0.00	687,922.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-07-2025 / 23-08-2025	100.00 %	100.00 %	62 PERSONA	500.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE GILBERTO GUERRERO RODRIGUEZ	0	39842
2025-4135	TIERRA NUEVA / PAVIMENTACIÓN DE CALLE IGNACIO ALLENDE, ENTRE CALLES JUVENTINO ROSAS Y CALZADA LA PIEDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA S.L.P	1,671,444.97	0.00	1,671,444.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-09-2025 / 07-11-2025	90.00 %	70.00 %	165 PERSONA	1,207.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	FORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0	39956
		2,359,367.24	0.00	2,359,367.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1545	TIERRA NUEVA / ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIERRA NUEVA S.L.P.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	11-03-2025 / 21-08-2025	20.00 %	20.00 %	4,960 PERSONA	3.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GRUPO TORNILLIN ELECTRICO	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUICION DE LUMINARUIAS PARA ALUMBRADO QUE INSTALA EL DEPARTAMENTO DE CERVICIOS MUNICIPALES OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: LA MODALIDAD ES POR CONTRATO.																				
		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:SEÑALÉTICA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1537	TIERRA NUEVA / EQUIPAMIENTO CON LOTE DE SEÑALETICA NOMENCLATURA PARA VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TIERRAN NUEVA S.L.P.	415,160.00	0.00	0.00	415,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-06-2025 / 11-07-2025	100.00 %	100.00 %	4,960 PERSONA	2.00 LOTE DE SEÑALIZACIÓN	OBRA	AYUNTAMIENTO	FORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0	0
	OBSERVACIONES.- EQUIPAMIENTO DE 270 SEÑALETICAS NOMENCLATURA																				
		415,160.00	0.00	0.00	415,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:BACHEO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-4154	TIERRA NUEVA / REHABILITACIÓN PERMANENTE CON BACHEO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TIERRA NUEVA S.L.P.	397,496.84	0.00	397,496.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-10-2025 / 10-12-2025	51.00 %	51.00 %	4,960 PERSONA	560.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0	107079
		397,496.84	0.00	397,496.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-2579	TIERRA NUEVA / REHABILITACION DE CALLE VICENTE GUERRERO CON CONCRETO HIDRAULICO, ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE TIERRANUEVA, S.L.P.	161,077.90	0.00	161,077.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-09-2025 / 21-09-2025	100.00 %	100.00 %	68 PERSONA	133.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ	0	88490
2025-4172	TIERRA NUEVA / REHABILITACION DE CALLE ALVARO OBREGON CON CONCRETO HIDRAULICO, ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE TIERRANUEVA, S.L.P.	1,056,363.82	0.00	1,056,363.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-10-2025 / 21-11-2025	45.00 %	45.00 %	913 PERSONA	648.55 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	DESARROLLO Y ARQUITECTURA EDISAR S.A. DE C.V.	0	111662
		1,217,441.72	0.00	1,217,441.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:SEGURO CATASTRÓFICO Proyecto:APORTACIONES INSTITUCIONALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-2331	VARIAS LOCALIDADES / CONVENIO CONAFOR PROGRAMA DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE PARA EL BIENESTAR 2025	200,896.00	0.00	0.00	200,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	27-08-2025 / 27-08-2026	100.00 %	100.00 %	55 PRODUCTOR	1.00 CONVENIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FONDO FORESTAL MEXICANO	0	0
	OBSERVACIONES.- BENEFICIANDO A LAS COMUNIDADES DE TABLEROS, PASO DEL BACON, CANADA DEL PALMAR, PUERTO DE LOBOS CONVENIO CON NUMERO CI-SLP-002-2025 ACTA DE APROVACIÓN DE CABILDO 0014 - 2025																				
		200,896.00	0.00	0.00	200,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1547	PASO DEL BALCÓN / MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON MAQUINARIA DEL TRAMO LA JOYITA - PASO DEL BALCÓN, TIERRA NUEVA S.L.P.	530,921.33	0.00	530,921.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-03-2025 / 16-04-2025	100.00 %	100.00 %	120 PERSONA	9.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0	49410
2025-4171	SAN ISIDRO / MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON MAQUINARIA A LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, TIERRA NUEVA S.L.P	307,167.03	0.00	307,167.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-10-2025 / 08-11-2025	100.00 %	100.00 %	455 PERSONA	4.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE GILBERTO GUERRERO RODRIGUEZ	0	118259
		838,088.36	0.00	838,088.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-4133	SAN RAFAEL / REHABILITACION DE PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) EN CAMINO A SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA S.L.P	272,490.84	0.00	272,490.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-09-2025 / 24-10-2025	100.00 %	100.00 %	28 PERSONA	145.50 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR ONCE M S.A DE C.V.	0	94029
		272,490.84	0.00	272,490.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1532	TIERRA NUEVA / PAGO DE SUELDO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE TIERRA NUEVA S.L.P.	1,765,390.71	0.00	0.00	1,765,390.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2025 / 31-12-2025	70.00 %	70.00 %	7,966 PERSONA	10.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA NUEVA SLP	0	0

		1,765,390.71	0.00	0.00	1,765,390.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
--	--	--------------	------	------	--------------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: EQUIPAMIENTO, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1550	TIERRA NUEVA / EQUIPAMIENTO CON UNIFORMES PARA ELEMNTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE TIERRA NUEVA S.L.P	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2025 / 20-07-2025	55.00 %	55.00 %	4,960 PERSONA	10.00 UNIFORMES	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA. DEL ROCIO MARTINEZ GONZALEZ	0	0
	OBSERVACIONES.- EQUIPAMIENTO CON 10 PANTALONES DE COMANDO, 10 PLAYERAS DE CLOR BLANCO, 5 PARES DE BOTAS TACTICAS, 5 GORRAS BEISBOLERAS CON BORDADO DE LA CORPORACION, 5 LAMPARAS RECARGABLES, 5 BASTONES RETRACTIL, 5 FORNITURAS,																				
		62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:TURISMO, Programa:UF INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA, Subprograma:FOMENTO AL TURISMO Proyecto:PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS TURÍSTICOS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-4179	TIERRA NUEVA / PROMOCION Y DIFUSION DEL EVENTO TRAIL MAGICO TIERRA NUEVA 2025	143,437.50	0.00	0.00	143,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-09-2025 / 19-10-2025	100.00 %	100.00 %	4,960 PERSONA	12,500.00 FOLLETOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	ARELI GABRIELA GONZALEZ PUENTE	0	0
	OBSERVACIONES.- CONVENIO IMPODE 13-2025, FOLLETOS DIVIDIDOS ENTRE 5 DIFERENTES																				
		143,437.50	0.00	0.00	143,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PÚBLICA	1,598,600.00	0.00	0.00	1,598,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	4,746,665.52	0.00	1,943,283.19	2,530,453.54	0.00	272,928.79	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	5,412,397.03	0.00	4,797,237.03	615,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	200,896.00	0.00	0.00	200,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	1,110,579.20	0.00	1,110,579.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	1,827,390.71	0.00	0.00	1,827,390.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	143,437.50	0.00	0.00	143,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15,039,965.96	0.00	7,851,099.42	6,915,937.75	0.00	272,928.79	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 13,177,466.00
Techo FFM: 7,729,015.00

Disponible FISM: 5,326,366.58
Disponible FFM: 813,077.25

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TIERRA NUEVA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL